

| RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS OU EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|--------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Objeto da Obra/Serviço | PROCESSO | Nº contrato/ano | Empresa contratada | CNPJ | Código programa de trabalho | Código fonte de recurso | Valor inicial | Nº de termos aditivos | Valor atualizado contrato | PRAZO DE VIGÊNCIA FINAL | SITUAÇÃO |
| Execução da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Óbidos | PA-PRO-2016/00635 | 012/2016 | SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | 83.308.593/0001-85 | CONTRATO: 02.061.114198173 1º TA: 02.061.114197542 2º TA: 047542 4º TA: 02.061.1419.7639 5º TA: 02.061.1419.8644 | CONTRATO: 0118 e/ou 0318 1º TA: 0118 2º TA: 0112 4º TA: 0101 E 0318 5º TA: 0101/0112/0118/318 | R\$ 2.646.590,18 | 7 Termos Aditivos 2 Realinhamentos | R\$ 3.061.521,59 | 18/12/2019 | FINALIZADO |
| Execução da Obra de Construção do Novo Fórum Distrital de Mosqueiro - 2ª Etapa | PA-PRO-2017/03870 | 058/2017 | COELHO QUEIROZ CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 15.142.883/0001-41 | CONTRATO: 02.061.1419.7542 1º TA: 02.061.1419.7639 2º TA: 02.061.1419.7639 | CONTRATO: 0112 1º TA: 0101/0112/0318 2º TA: 0101/0112/0318 | R\$ 2.013.840,30 | 5 | R\$ 2.235.437,44 | 12/06/2020 | FINALIZADO |
| Contratação de empresa especializada para construção do novo Fórum de Alenquer | PA-PRO-2018/00308 | 002/2018 | M S VASCONSELLOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 11.162.439/0001-37 | CONTRATO: 02.061.1419.7452 2º TA: 02.061.1419.7639 3º TA: 02.061.1419.7639 | CONTRATO: 0112/0118/0318 2º TA: 449051 3º TA: 449051 | R\$ 1.928.780,13 | 5 | R\$ 2.066.542,48 | 23/03/2020 | FINALIZADO COM RESSALVAS |
| Contratação de empresa para execução da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Viseu | PA-PRO-2018/00736 | 016/2018 | OASIS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.845.643/0001-90 | CONTRATO: 02.061.1419.7639 1º TA: 02.061.1419.7639 2º TA: 02.061.1419.7639 3º TA: 02.061.1419.7639 | CONTRATO: 0112/0118/0318 1º TA: 0101/0318 2º TA: 0101/0318 3º TA: 0101/04102 | R\$ 1.177.901,00 | 4 | R\$ 1.338.259,67 | 06/03/2020 | FINALIZADO |
| Reforma de Imóvel para Implantação da Secretaria de Gestão de Pessoas | PA-PRO-2018/04004 | 053/2018 | ÂNGULO FORTE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP | 05.848.749/0001-07 | CONTRATO: 02.061.1419.8646 1º TA: 02.061.1419.7641 2º TA: UO 04102. 02.061.1419.7641 | CONTRATO: 0318 1º TA: 0312 2º TA: 0312 / 0318 / 0101 | R\$ 3.191.025,85 | 2 | R\$ 3.416.649,46 | 01/12/2019 | FINALIZADO |
| Reforma do Fórum da Comarca de Muaná | PA-PRO-2018/05800 | 077/2018 | CARIPI LTDA - EPP | 21.382.376/0001-88 | CONTRATO: 02.061.1419.7639 | CONTRATO: 0101 / 0118 / 0318 | R\$ 780.301,91 | 2 | R\$ 780.301,91 | 21/05/2020 | CONTRATO RESCINDIDO |
| Construção do Muro no Fórum da Comarca de Terra Santa | PA-PRO-2018/06083 | 083/2018 | CARIPI LTDA - EPP | 21.382.376/0001-88 | CONTRATO: 02.061.1419.7639 | CONTRATO: 0118 / 0318 / 0101 | R\$ 187.614,89 | 2 | R\$ 187.614,89 | 11/11/2019 | CONTRATO RESCINDIDO |
| Execução de Obra de Instalação de Brise Soleil na Fachada do Fórum de Castanhal e Recuperação do Aspecto da Fachada | PA-PRO-2018/06184 | 091/2018 | CCM ENGENHARIA LTDA | 15.758.378/0001-26 | CONTRATO: 02.061.1419.8644 | CONTRATO: 0101 / 0118 / 0318 | R\$ 80.002,50 | 2 | R\$ 80.002,50 | 06/01/2020 | FINALIZADO |
| Obra de Construção da Cobertura Metálica NO Estacionamento do Almoxarifado Central | PA-PRO-2018/06194 | 093/2018 | CCM ENGENHARIA LTDA | 15.758.378/0001-26 | CONTRATO: 02.061.1419.7641 | CONTRATO: 0101 / 0118 / 0318 | R\$ 79.816,29 | 0 | R\$ 79.816,29 | 07/08/2019 | FINALIZADO |
| Obra de Construção da nova via de acesso ao prédio Sede do TJPA | PA-PRO-2019/00587 | 005/2019 | GROSS CONSTRUÇÕES LTDA | 19.427.604/0001-47 | CONTRATO: 02.061.1419.7640 1º TA: 02.061.1419.7640 2º TA: 02.061.1419.7640 | CONTRATO: 0101 / 0118 / 0318 1º TA: 0101 2º TA: 0101 | R\$ 893.578,13 | 2 | R\$ 1.005.529,50 | 22/04/2020 | FINALIZADO |
| Reforma Parcial do Fórum Civil da Capital | PA-PRO-2019/01481 | 016/2019 | NUNES SARAIVA CONSTRUÇÕES EIRELI | 27.067.929/0001-94 | CONTRATO: 02.061.1419.8644 1º TA: 04102-048644 2º TA: 04102-048644 | CONTRATO: 0118 / 0318 1º TA: 0312 2º TA: 0312 | R\$ 523.796,30 | 2 | R\$ 520.455,52 | 28/01/2020 | EM EXECUÇÃO |
| Execução de Obra de Adaptação para Instalação das Salas da Unidade de Processamento Judicial das Turmas Recursais (UPJ) | PA-PRO-2019/02961 | 023/2019 | PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI | 21.506.432/0001-49 | CONTRATO: 02.061.1419.8645 | CONTRATO: 0118 | R\$ 40.456,07 | 0 | R\$ 40.456,07 | 31/12/2019 | FINALIZADO |
| RESTAURO DOS BENS INTEGRADOS AO "CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO INSTITUTO LAURO SODRÉ" | PA-PRO-2019/03217 | 030/2019 | GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 04.503.910/0001-48 | CONTRATO: 04102 048645 44.90.39 1º TA: 02.061.1419.8645 2º TA: 02.061.1419.8645 | CONTRATO: 0118 1º TA: 0118 2º TA: 0118 | R\$ 158.620,69 | 2 | R\$ 180.035,44 | 01/06/2020 | EM EXECUÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DO ANEXO II DO PRÉDIO SEDE DO TJPA | PA-PRO-2019/04442 | 042/2019 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 26.412.148/0001-27 | CONTRATO: 02.061.1419.7641 / 02.061.1417.7641 | CONTRATO: 0118 / 0301 / 0312 / 0318 | R\$ 8.121.966,29 | 1 | R\$ 8.121.966,29 | 10/04/2021 | EM EXECUÇÃO |

OBSERVAÇÃO 01: Em relação ao Contrato 002/2018 cujo objeto é a "construção do Novo Fórum da Comarca de Alenquer", informa que a situação dele se encontra como "Finalizado com Ressalvas" pois embora a obra tenha sido concluída, bem como, o funcionamento do fórum esteja ocorrendo desde Janeiro de 2019, o contrato ainda está em aberto pois estamos na dependência da emissão de documentações por órgãos externos. Informo que a documentação foi emitida em Outubro de 2019 e a última medição está em processo de análise para pagamento através do PA-EXT-2019/07147



PAMEM202001600



Assinado digitalmente por GABRIEL HENRIQUE DA SILVA VENTURA.
Documento Nº: 2406885.14961887-6521 - consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/signa-autenticidade/>